

附件 1

辽宁省电信普遍服务转移支付 2024 年度绩效自评报告

为深入提高转移支付资金使用效益，根据《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号）、工信部信息通信发展司《关于开展 2024 年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作的通知》有关要求，辽宁省通信管理局、辽宁省财政厅会同实施企业共同开展了 2024 年度辽宁省电信普遍服务转移支付资金绩效自评工作。

一、绩效目标分解下达情况

（一）批复转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

根据《工业和信息化部办公厅关于 2024 年度电信普遍服务项目的复函》（工信厅通信函〔2023〕311 号），2024 年度辽宁省电信普遍服务项目获批 4G 边疆基站 58 个、5G 行政村基站 5 个，主要解决丹东边境地区 4G、5G 网络覆盖问题，提升网络服务质量。

2023 年 11 月 9 日，财政部下发《财政部关于提前下达 2024 年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2023〕325 号），提前向辽宁省下达中央财政补助资金 582 万元，用于支持辽宁省 2024 年度电信普遍服务工作。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

工业和信息化部、财政部批复 2024 年度电信普遍服务项目后，省财政厅将补助资金在 30 日内分解下达市财政局。边疆项目以指定方式确定实施企业为辽宁联通公司、辽宁移动公司、辽宁电信公司；行政村项目通过招标方式确定实施企业为辽宁移动公司。其中，辽宁联通公司应获批补助资金 62 万元，辽宁移动公司应获批政府补助资金 430 万元，辽宁电信公司应获批政府补助资金 90 万元。同时，参照财政部、工业和信息化部下达的年度资金绩效总体目标，并结合辽宁省实际情况，制定了年度绩效目标及具体绩效指标。其中，设定一级指标 3 项；二级指标 5 项；三级指标 9 项（具体指标名称及指标值详见自评表）。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

2024 年度辽宁省电信普遍服务边疆 4G 基站 58 个、行政村 5G 基站 5 个，在实际建设中无建设任务及资金安排调整。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由省内拨付至企业情况

2024 年 5 月 27 日，辽宁省通信管理局与边疆 4G 基站实施企业签订合同，辽宁联通公司承建 4G 边疆基站 12 个，应获批补助资金 62 万元；辽宁移动公司承建 4G 边疆基站 37 个，应获批补助资金 370 万元；辽宁电信公司承建 4G 边疆基站 9 个，应获批补助资金 90 万元。根据招标结果，2024 年 7 月 16 日辽宁省通信管理局与辽宁移动公司签订合同，承建 5G 行政村基站 5

个，应获批补助资金 60 万元。

截至目前，各承建企业均未收到电信普遍服务项目补助资金。

序号	拨付对象	批复金额	合同金额	批复与合同差额	拨付方式及比例	实际拨付金额
1	辽宁联通	62 万元	62 万元	0	合同约定一次性拨付；完成 0%。	0
2	辽宁移动	370 万元	370 万元	0	合同约定一次性拨付，完成 0%。	0
		60 万元	60 万元	0	合同约定一次性拨付，完成 0%。	0
3	辽宁电信	90 万元	90 万元	0	合同约定一次性拨付，完成 0%。	0

2.财政资金实际使用情况

2024 年度电信普遍服务项目支持辽宁省 4G 边疆基站 58 个、5G 行政村基站 5 个，均用于丹东边疆地区网络建设。该项目总投资（含运行维护成本）约 2294 万元，涉及补助资金 582 万元，约占总投资 25.37%。其中：

辽宁联通公司建设 12 个边疆 4G 基站，项目总投资约 433.76 万元（含 10 年运行维护成本），中央财政补助资金为 62 万元，约占总投资 16.68%，已全部用于边疆基站建设。

辽宁移动公司建设 37 个边疆 4G 基站，项目总投资约 1250 万元，中央财政补助资金为 370 万元，未计 10 年运行维护成本情况下，约占总投资 29.6%，已全部用于边疆基站建设。建设 5

个行政村 5G 基站，项目总投资约 210 万元，中央财政补助资金为 60 万元，未计 6 年运行维护成本情况下，约占总投资 28.57%，已全部用于边疆基站建设。

辽宁电信公司建设 9 个边疆 4G 基站，项目总投资约 462.18 万元（含 10 年运行维护成本），中央财政补助资金为 90 万元，约占总投资 19.47%，已全部用于边疆基站建设。

3.结余资金情况

（1）建设任务调减结余资金情况

无

（2）中标价低于年度预算而多出的补助资金

无

（3）企业通过共建共享等方式节约成本形成的结余资金

无

4.结余资金实际使用情况

无

（二）资金管理情况分析

1.资金管理情况

规范资金管理使用，严格按照专款专用的原则进行管理。根据财政部、工业和信息化部下发的《电信普遍服务补助资金管理办法》（财建〔2022〕27号），从支持范围、资金安排使用、项目和预算管理、监督管理等方面，规范电信普遍服务补助资金的管理使用。

2.项目（业务）管理情况

在 2024 年度电信普遍服务项目管理过程中，严格执行有关国家和通信行业的标准规范，确保项目建设过程合法合规。

一是抓好项目组织实施。提前下达电信普遍服务申报文件，有效组织申报单位加快项目安排及工作进度，为尽早下达资金提供有力保障。规范项目评审程序，项目申报严格按照要求做好项目筛选和初审，严格履行申报、评审、公示等审批流程。

二是做好资金拨付兑付。省财政厅督促相关市财政局加快资金拨付进度，加强资金监管，确保专款专用。省通信管理局与电信普遍服务实施企业签订项目建设合同后，组织实施企业与相关市财政局对接沟通，申请资金兑付。

三是实施平台监管模式。电信普遍服务项目一经确定，待建基站信息导入管理平台，对基站建设进度实施监管。截至 2024 年 12 月底，4G 边疆基站 58 个、5G 行政村基站 5 个全部建成开通并“点亮”，相关指标满足绩效目标要求。

3.招投标、政府采购、指派承担情况

边疆项目根据《电信普遍服务补助资金管理办法》第十条，由省通信管理局报经工业和信息化部批准同意后，按照《中华人民共和国电信条例》规定，采取指定方式确定实施企业。工业和信息化部按照规定程序指定边疆（海岛）项目实施企业。

行政村项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国电信条例》，通过公开招标方式确定实施企业。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标：中央补助资金及时拨付企业，推进边疆 4G、5G 网络建设，企业按合同要求完成基站建设任务。

对照目标，2024 年电信普遍服务项目建成开通 4G 边疆基站 58 个、5G 行政村基站 5 个，及时交付，全部在工信部电信普遍服务管理支撑平台上“点亮”，全部支持北斗卫星系统信号作为主要授时来源，满足总体绩效目标要求。任务部署率达到 100%， “点亮”比例达到 100%。

(四) 绩效指标完成情况分析

基站种类	批复数量	合同约定数量	已完工数量	已竣工验收数量	调整数量	调整原因
边疆 4G	58	58	58	0	0	
行政村 5G	5	5	5	0	0	

1. 建设数量完成情况：全部完成预期目标

2. 建设质量情况：

各承建企业严格按照电信普遍服务竣工验收标准进行施工，所有基站已完成初验，近期辽宁省通信管理局将会同省财政厅、工业和信息化厅组成竣工验收检查小组开展项目验收。

3. 建设时效情况：全部完成预期目标

序号	拨付对象	合同名称	合同编号	合同金额 (万元)	合同约定 完成时间	实际完成 时间	托期数量 及原因
1	辽宁 联通	辽宁2024年度电信普遍服务项目建设合同（联通）	CU12-2101-20 24-000203	62	2025年5 月27日	2024年12 月18日	

2	辽宁 移动	辽宁2024年度电信普遍服务项目建设合同（移动）	CMLN-202400 746	370	2025年5 月27日	2024年12 月5日	
3	辽宁 移动	辽宁省2024年电信普遍服务行政村项目建设合同	CMLN-202401 034	60	2025年7 月16日	2024年12 月5日	
4	辽宁 电信	辽宁2024年度电信普遍服务项目建设合同（电信）	LNSGS240016 9BGN00	90	2025年5 月27日	2024年12 月30日	

4. 社会效益情况：全部完成预期目标

本年度电信普遍服务项目边疆4G和行政村5G基站有效保障行政村、人口规模聚居区、生产作业区、交通要道等地区移动网络覆盖，整体服务水平进一步提升，对区域经济、文化等全面发展提供数字化保障，有力支撑乡村振兴、守边固边、兴边富民。

5. 服务对象满意度指标：全部完成预期目标

群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站搬迁等问题，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%，全部完成预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

辽宁2024年度电信普遍服务项目没有偏离总体目标和绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

省通信管理局、省财政厅将应用本次绩效评价结果，改进后续项目管理流程，合理安排预算，实施奖惩和问责，提升后续工程的各项绩效指标。同时，本着公开透明的原则，按规定的程序和方式，在门户网站公开绩效自评结果，接受各方监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件2

辽宁省2024年度转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	电信普遍服务补助资金					
中央主管部门	工业和信息化部					
地方主管部门	辽宁省通信管理局	资金使用单位	电信普遍服务实施企业			
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	582	0	0.0%		
	其中:中央财政资金	582	0	0.0%		
	地方资金					
其他资金						
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照基站建设数量合理分配资金				
	下达及时性	按照合同约定将补助资金一次性拨付实施企业			补助资金暂未拨付实施企业	
	拨付合规性	补助资金下达至地市财政局,依据申请兑付				
	使用规范性	使用规范,专款专用				
	执行准确性	按照《电信普遍服务补助资金管理办法》执行				
	预算绩效管理情况	良好				
支出责任履行情况	良好					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	中央补助资金及时拨付企业,推进边疆4G、行政村5G网络建设,企业按合同要求完成基站建设任务。		按照规划建成开通4G边疆基站58个、行政村5G基站5个,及时交付,并在工信部电信普遍服务管理支撑平台上“点亮”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	部署边疆4G基站建设数量(个)	58个	58个	
			部署行政村5G基站建设数量(个)	5个	5个	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥99%	100%	
			资金使用合规性	100%	100%	
	电信普遍服务基站运行稳定性		≥95%	100%		
	时效指标	按期完工率	≥95%	100%		
效益指标	社会效益指标	行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率	≥99%	100%		
		网络质量良好,网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务发展,5G基站使用效用较好	4G网络下载速率>10Mbps,5G网络下载速率>100Mbps	4G下载速率>10Mbps,5G下载速率>100Mbps		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众普遍满意,未发生普遍服务用户投诉、基站迁改等问题	≥90%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。